



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی

مبلغ تامین مالی: ۱۵۰ میلیارد ریال

تامین مالی جمعی نوین کراد

نام شرکت متقاضی:

فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۲/۰۶



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۵٪	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۰۲۹۸۰۶۷۱۹۲	۲۲۰۵۹۶۱۳۴۳۸۴	۳۳۰۸۹۴۱۸۵۷۶	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۰۲۹۸۰۶۷۱۹۲	۲۲۰۵۹۶۱۳۴۳۸۴	۳۳۰۸۹۴۱۸۵۷۶	
هزینه‌های واقعی	۱۱۷۳۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۳۴۶۹۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۲۰۴۷۰۰۰۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷۳۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۳۴۶۹۸۰۰۰۰۰۰	۳۵۲۰۴۷۰۰۰۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۲۹۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۴۵۸۹۸۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۸۴۷۰۰۰۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۲۹۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۴۵۸۹۸۰۰۰۰۰۰	۳۶۸۸۴۷۰۰۰۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاورپس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اقلام مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه (خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله سوم	۹۵۳۸۳۷۳۵۴۴۱	۳ تن	خرید تجهیزات و ارسال به پروژه	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش مواد اولیه		۷۵٪
۲	تکمیل پروژه	ارایه مستندات تکمیل پروژه	۷۵٪	

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی	۵۰٪	۷۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
	