

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله ۲

عنوان طرح:

احداث پست ۶۶/۲۰ دیلم بوشهر

مبلغ تامین مالی:

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۱۶

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
طراحی، تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی 66/20	1403/08/16	1404/08/16	50%	0

وضعیت مالی طرح


هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	110,298,067,192	132,567,310,936		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	110,298,067,192	242,865,378,128		
هزینه های واقعی	117,349,000,000	140,000,000,000		
هزینه های واقعی تجمعی	117,349,000,000	257,349,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	122,949,000,000	201,163,666,667		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	122,949,000,000	324,112,666,667		
درآمدهای واقعی	130,000,000,000	215,000,000,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	130,000,000,000	345,000,000,000		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%	50%		
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	25%		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد و مصالح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰ تن	نصب تجهیزات در محل پست	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۵۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۵۰٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث پست ۶۶/۲۰ کیلو ولت دیلم	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

