



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

احداث سایت تولید اسنک

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماهه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	احداث سایت تولید اسنک	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
		۱۴۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۸	۷۵%	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی
	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدات				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدات واقعی
	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمدات واقعی تجمعی

* در دوره های درآمدی اول و دوم جهت ایجاد دارایی ثابت هزینه نشده است، لذا سود شناسایی نشده است. از دوره های بعدی سودسازی شروع می شود.

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
	۷۵٪	۵۰٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
	۷۵٪	۵۰٪	۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید زمین و ساخت سوله نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بایت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۳۸	%۷۵	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروچی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	مرحله اول
۱	-	-	-	-	-
۲	-	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	احداث سایت تولید اسنک	۵۰%	۷۵٪	۷۵٪	-

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و جبوهات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود;
- تمامی تعییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تعییرات بُتی شرکت، تعییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اینها تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

