



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نویسنرد

نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۱/۱۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	%۵۰	

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرنند گلوبال پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز و هزینه دستمزد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تهاد مال
 شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرنند گلوبال سهامی خاص ثبت: ۳۹۸۰۰		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد	۲۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	—		خرید، تهیه، جابه جایی مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسکا

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۰					
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)	
۱					
۲					

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	%۲۵	%۲۵	%۵۰

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تهاد مالی	عامل	متقاضی
 شاور سرند کاری فایزی مشاور سرمایه‌گذاری	 سرند گلوبال	 شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال سهامی خاص ثبت: ۳۹۸۰