



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا ۲

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسرگل

نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۱۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	٪۷۵	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرند گلپال پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز و هزینه دستمزد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	حامل	تایید کننده
 سازمان تعاون و تأسیسات سرند گلپال نام:	 نام:	 شاورنگ گلزاری فایز (معاون فنی) ۵۱۸۸۹۲۰۰۰۰۰۰۰



ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد	۳۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	---	خرید، تهیه، جابجایی مصالح و اجزای تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسکا	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (نافر فنی)	درصد تکمیل (نافر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت بیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی مدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا ۲	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به لوین گراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	