



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین و ساخت تأسیسات درون میدانی پروژه نفتی دالپری

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینیدال

نام شرکت متقاضی:

مدیریت هیربدان

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۶/۳۰



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین و ساخت تأسیسات درون میدانی پروژه نفتی دالپری	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۲۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱,۳۳۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱,۳۳۵			
هزینه‌های واقعی	۹۱,۳۳۵			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۱,۳۳۵			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۲,۴۳۵			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۲,۴۳۵			
درآمدهای واقعی	۱۳۲,۴۳۵			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۲,۴۳۵			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مدیریت هیربدان پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تأمین تجهیزات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

		
---	--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۱,۳۳۵	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین و ساخت تأسیسات درون میدانی پروژه نفتی دالپری	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت مدیریت هیربدان کویرصحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		
---	--	---