



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:


احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی

نام شرکت متقاضی:

فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۸/۰۱



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۵/۵۳۷/۹۵۶/۸۹۵	۴۰ تن	نصب تجهیزات در محل پست	۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:


عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت هرمزگان	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۰,۲۹۸,۰۶۷,۱۹۲		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۰,۲۹۸,۰۶۷,۱۹۲		
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۷٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۷٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید ترانسها و کابل‌های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

