



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله اول

### عنوان طرح:


احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی

### نام شرکت متقاضی:

فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۰۸/۰۱



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقدام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت های تکمیل شده   | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ۱    | مواد اولیه مرحله ۱     | ۷۵/۵۳۷/۹۵۶/۸۹۵                      | ۴۰ تن                         | نصب تجهیزات در محل پست | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰           |

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |                                   |                                                        |                       |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ردیف                                              | شرح فعالیت ها                     | خروجی های مورد انتظار                                  | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| ۱                                                 | ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه | ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات | -                     | ۲۵%                    |
| ۲                                                 | تکمیل پروژه                       | ارائه مستندات تکمیل پروژه                              | ۲۵%                   | -                      |

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب             | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱    | احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت جلابی | ۰%          | ۲۵%         | ۲۵%                                   |

تعهد شرکت

- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید!
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



مهر و امضا شرکت

مشاور سرمایه گذاری  
فرزاد ایزده نوآفرین تک  
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

| عنوان پروژه                                           | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| تامین سرمایه در گردش احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت هرمزگان | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱      | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۵٪               | .           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                 |          |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۱۰,۲۹۸,۰۶۷,۱۹۲ |          |          |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۱۰,۲۹۸,۰۶۷,۱۹۲ |          |          |
| هزینه‌های واقعی                 | ۱۱۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۱۱۷,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |
| درآمدها                         |                 |          |          |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم | دوره سوم |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۱۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۱۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |
| درآمدهای واقعی                  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |          |          |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵٪      |          |          |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵٪      |          |          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۷٪      |          |          |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۷٪      |          |          |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید ترانسها و کابل‌های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.


مشاور سرمایه گذاری  
 فراز ایده نوآفرین تک  
 (سهامی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

