



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:


احداث پست 63/20 کیلو ولت جلابی

نام شرکت متقاضی:

فنی مهندسی یکتا نیروی خاور

3 ماهه دوم

403/11/06



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان ناخر
احداث پست 63/20 کیلو ولت جلابی	1403/05/15	1404/05/15	50%	0

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بشرفت ریالی پیش بینی شده	110,298,067,192	220,596,134,384		
بشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	110,298,067,192	220,596,134,384		
هزینه‌های واقعی	117,349,000,000	234,698,000,000		
هزینه‌های واقعی تجمعی	117,349,000,000	234,698,000,000		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بشرفت ریالی پیش بینی شده	122,949,000,000	245,898,000,000		
بشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	122,949,000,000	245,898,000,000		
درآمدهای واقعی	130,000,000,000	260,000,000,000		
درآمدهای واقعی تجمعی	130,000,000,000	260,000,000,000		

وضعیت فیزیکی طرح


شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	50%		
بشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%	50%		
بشرفت فیزیکی واقعی	25%	50%		
بشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت یکتا نیروی خاور پس از نامن مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید اقلام مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولد صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و بشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



Handwritten signature and initials.



مشاور سرمایه گذاری
فرانک ده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳
(سهامی خاص)

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مرحله دوم	105:450/231/590	55 تن	نسب خریداری در سطح	180:000/000/000

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1403.08/02 تا تاریخ 1403/11/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	50%
2	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	50%	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	احداث پست 63/20 کیلو ولت خلای	25%	50%	50%

تعهد شرکت


- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می نماید:
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات حذب و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نسی شرکت، نفر متدل کسب و کار، تغییر حذب محطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است



مهر و امضاء شرکت

۴۴

۴۴



مسئول مایه گذاری
فرار ایستة نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲