



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبیندان کیاکلایه
لنگرود

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت ساحل نقش (سهامی خاص)

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
تمامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبیندان کیاکلایه لنگرود	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی
			۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی
			۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ساختمانی ساحل نقش پس از تمامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبندان کیاکلاهه لنگرود	.	۲۵	۲۵

تعهد شرکت

- شرکت ساحل نقش صحت تمامی ادعاهای فوق را تأیید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و با بصورت رسمی به نوین کراد اعلام

