



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبندان کیاکلایه

لنگرود

نماد: نوینساحل

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت ساحل نقش (سهامی خاص)

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۹/۲۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبهندان کیاکلایه لنگرود	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۷,۶۸۳,۲۰۰	۵۳,۶۹۲,۲۲۳,۲۰۰	۵۳,۶۹۲,۲۲۳,۲۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۳,۶۸۳,۲۰۰	۱۶۱,۰۶۵,۹۰۶,۴۰۰	۱۶۱,۰۶۵,۹۰۶,۴۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۰,۸۲۵,۶۰۰	۷۸,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰	۷۸,۵۶۳,۹۲۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۸,۸۲۵,۶۰۰	۲۳۶,۴۱۲,۷۴۵,۶۰۰	۳۱۴,۹۷۶,۶۶۵,۶۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ساختمانی ساحل نقش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قزاردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبنندان کیاکلایه لنگرود	۵۰	۲۵	۷۵

تعهد شرکت

- شرکت ساحل نقش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	تمامی	نهاد مالی
		