



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

احداث سایت تولید اسنک

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماهه اول

۱۴۰۳/۱۱/۲۳

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
احداث سایت تولید اسنک	۱۴۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۸	۲۵٪	۰

وضعیت مالی طرح از ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ تا ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی مجموعی پیش بینی شده	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی مجموعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی مجموعی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی مجموعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی مجموعی پیش بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی مجموعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و میوه‌جات کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید زمین و ساخت سوله نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های اس سر کم، متادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت صنعت خشکبار و میوه‌جات کوروش شماره ثبت: ۵۱۵۱۹۶	شرکت توسعه و عمران ای‌ای فن H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۵۱۵۱۹۶	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	.	.	.	۲۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید، ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث سایت تولید اسنک	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:
- در پایان طرح برای تساهل هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:
- تساهل تعمیرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ناشی از شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تعمیرات جدی معطلی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا به صورت رسمی به نویس گزارش اعلام گردیده است.

متقاضی	شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹	شماره ثبت ۵۱۸۸۹۳	تایید کننده
شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش