



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:


احداث خط تولید فرآوری کربوهیدرات حجیم شده اکسترود شده

نام شرکت متقاضی:

صنعت خشکبار و حبوبات کوروش

۳ ماهه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۳



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
احداث سایت تولید اسنک	۱۴۰۳/۰۸	۱۴۰۴/۰۸	۲۵٪	*

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (از رقم به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (از رقم به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

* در دوره های درآمدی اول و دوم جهت ایجاد دارایی ثابت هزینه شده است، لذا سود شناسایی نشده است. از دوره های بعدی سودسازی شروع می شود.

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید زمین و ساخت سوله نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات
کوروش
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶
مقاصی

تأمین کننده	عامل	نهاد مالی



دفتر امور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآوری تک
اسهامی خاص، شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۶

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	.	.	.	۵۰٪	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:



عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث سایت تولید اسنک	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ناشی از شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبین کرا اعلام گردیده است.

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات
کوروش
شماره ثبت ۵۱۹۹

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		



مستور شرکت گنداری
فراز ایده نو افروز تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲