



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

فرآورش گازهای مشعل مارون ۳
مبلغ تامین مالی: ۲۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۳/۰۱

- وضعیت پروژه در یک نگاه


| عنوان پروژه | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تأخیر |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل مارون | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۵۰% | * |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها | | | | |
|------------|----------|------------------|--|-----------------------------------|
| دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول | شرح (ارقام به ریال) |
| | | ۵۰ میلیارد ریال | ۵۰ میلیارد ریال | پیشرفت ریالی پیش بینی شده |
| | | ۱۰۰ میلیارد ریال | ۵۰ میلیارد ریال | بیشترفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده |
| | | ۵۰ میلیارد ریال | ۵۰ میلیارد ریال | هزینه‌های واقعی |
| | | ۱۰۰ میلیارد ریال | ۵۰ میلیارد ریال | هزینه‌های واقعی تجمیعی |
| درآمداتها | | | | |
| دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول | شرح (ارقام به ریال) |
| | | * | % ۲۵ | بیشترفت ریالی پیش بینی شده |
| | | * | % ۲۵ | بیشترفت ریالی تجمیعی پیش بینی شده |
| | | * | ۱۰۰۰ میلیارد ریال | درآمداتها واقعی |
| | | * | ۱۰۰۰ میلیارد ریال ریال (درآمد کل شرکت از محل فروش محصولات فرآورش) | درآمداتها واقعی تجمیعی |

وضعیت فیزیکی طرح

| دوره چهارم | دوره سوم | دوره دوم | دوره اول | شرح (درصد) |
|------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| | | ۲۵% | % ۲۵ | بیشترفت فیزیکی پیش بینی شده |
| | | ۵۰% | % ۲۵ | بیشترفت فیزیکی تجمیعی پیش بینی شده |
| | | ۲۵% | % ۲۵ | بیشترفت فیزیکی واقعی |
| | | ۵۰% | % ۲۵ | بیشترفت فیزیکی واقعی تجمیعی |



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| قردادهای فروش منعقد شده | فعالیت‌های تکمیل شده | اقلام تحویل شده به پروره (تن) | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | مواد اولیه خریداری شده | ردیف |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|------|
| * | | ۱ | ۱۰۰ میلیارد ریال | کمپرسور فشار افزایی | ۱ |

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|
| درصد تکمیل (ناظر مالی) | درصد تکمیل (ناظر فنی) | خروجی‌های مورد انتظار | شرح فعالیت‌ها | ردیف |
| %۵۰ | . | مدارک و مستندات کمپرسور | برداخت قسط دوم بابت ساخت کمپرسور | ۱ |
| | | | | ۲ |

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت




| پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی | پیشرفت فعلی | پیشرفت قبلی | مشخصات در طرح مصوب | ردیف |
|--|-------------|-------------|----------------------------|------|
| %۲۵ | %۵۰ | %۲۵ | فرآورش گازهای مشعل مارون ۳ | ۱ |

تعهد شرکت

- شرکت هیربد نیرو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید;
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود;
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثباتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



لازم به ذکر است که درآمد و فروش گاز از محل مارون ۳ فقط در فصل زمستان می باشد و در فصل بهار و تابستان درآمدی از محل فروش گاز نداریم.

| متخاصی | عامل | نهاد مالی |
|---|---|---|
|  |  جعفری های نی TECH DEVELOPMENT LTD |  مشترک فراز آیده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ |