



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت مقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تأخیر
پروژه عمرانی نوآور جهش	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۵۰%	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
		۸۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
		۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه‌های واقعی
		۶۹۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	هزینه‌های واقعی تجمعی
درآمدات				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
		۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۶.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
		۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
		۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	درآمدهای واقعی
		۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	درآمدهای واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
		۲۵%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
		۵۰%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
		۲۵%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی واقعی
		۵۰%	۲۵%	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناور سازان هوشمند پردازیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	پنل بتنی، شیرآلات، لوله های برق و آسانسور شیشه نما، آلومینیوم نما،	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۹۰٪	قرارداد

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر مالی)	درصد تکمیل (ناظر فنی)	مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
۱	-	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	پروژه عمرانی نوآور جهش	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت فناور سازان هوشمند پردازی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کردن اعلام گردیده است.

