



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش
ریال ۲۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۵%	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۶.۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۳.۵۰۳.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۳.۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۳.۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناور سازان هوشمند پردیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 <p>شرکت سازان هوشمند پردیس (سهام خاص) تهران - ۱۴۶</p>	 <p>شرکت سازان هوشمند پردیس (سهام خاص) تهران - ۱۴۶</p>	 <p>شرکت سازان هوشمند پردیس (سهام خاص) تهران - ۱۴۶</p>

