



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

نماد طرح: نوینیساز

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۰۰٪	—

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۵.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۰۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۷.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۷۳.۵۰۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۳.۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۴.۴۵۶.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۳.۵۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناور سازان هوشمند پردیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	تقاضی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	شیشه نما، آلومینیوم نما، پنل بتنی، شیرآلات، لوله های برق و آسانسور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۰۰٪	قرارداد

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت فناوری سازان هوشمند پردیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت فناوری سازان هوشمند پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۲۶۰		