



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسرند

نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۱۰/۱۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	٪۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرنده گلوبال پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز و هزینه دستمزد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرنده گلوبال شماره ثبت ۲۷۳۹	نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری فاینگ
--	---

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—		خرید، تهیه، جابه جایی مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسکا

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۰	٪۲۵	٪۲۵

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ترین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت سهامی خاص و تاسیساتی سرند گلوبال	هتک دپولمننت فاند شماره ثبت ۲۷۳۹	شماره سرمایه گذاری فایناک (سای فنان)