



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش

۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

نماد: نوینساز

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۱/۱۳

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	٪۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۲۱.۸۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۲۱.۸۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۴.۰۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۶۶.۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۸.۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۴.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۴۴۶.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۶۵.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۸۸.۵۱۸.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۶۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۴۴.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۳.۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۸۶۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۰۶۲.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۴.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۸.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۷۸۸.۹۳۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	٪۲۵	٪۵۰	٪۷۵	٪۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناور سازان هوشمند پردیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	براد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (متر مکعب)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	میلگرد بستر، وال پست، بتن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	٪۱۰۰	قرارداد

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش	٪۷۵	٪۲۵	٪۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت فناور سازان هوشمند پردیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		