



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی
سروستان و سعادت آباد

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نوبهیربد

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۴/۲۰

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سعادت آباد	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵	۲۲۶,۱۷۰	۳۳۹,۲۵۵	
هزینه‌های واقعی	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۳,۰۸۵	۲۲۶,۱۷۰	۳۳۹,۲۵۵	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۷,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۷,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیبرید نیرو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین بخشی از هزینه های خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۱۱۳,۰۸۵	-	انجام هزینه های لازم	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سعادت آباد	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

متقاضی	عامل	نهاد مالی مشاور سرمایه‌گذاری فانتک (سامی نام)