



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی
سروستان و سعادت آباد

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰ میلیارد ریال

نماد طرح: نویهیربد

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سعادت آباد	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	%۱۰۰	.

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۱۳,۰۸۵	۲۲۶,۱۷۰	۳۳۹,۲۵۵	۴۵۲,۳۴۰
هزینه‌های واقعی	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵	۱۱۳,۰۸۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۳,۰۸۵	۲۲۶,۱۷۰	۳۳۹,۲۵۵	۴۵۲,۳۴۰
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۵,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰	۱۵۷,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۵۷,۵۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۷۲,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	%۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیربد نیرو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین بخشی از هزینه های خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	تهاد مالی
	

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۱۱۳,۰۸۵	-	انجام هزینه های لازم	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآورش گازهای مشعل میدان نفتی سروستان و سعادت آباد	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

تعهد شرکت

- شرکت هیبرید نیرو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	معاون توسعه فناوری های نوین	نهاد مالی
