



صندوق توسعه فناوری‌های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور جهش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۲/۱۲

- وضعیت پروژه در یک نگاه

میزان تاخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
-	۲۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	پروژه عمرانی نوآور جهش

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۷۵۱,۷۵۰	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۷۵۱,۷۵۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۶۰۵,۱۰۰	هزینه‌های واقعی
			۶۰۵,۱۰۰	هزینه‌های تجمعی واقعی
درآمدات				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۲۱۶,۳۳۳	پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده
			۳۲۴,۵۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده
			۱۵۰,۰۰۰	درآمدات واقعی
			۱۶۰,۰۰۰	درآمدات تجمعی واقعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۲۵٪	پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناور سازان هوشمند پرداز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	پنل بتنی، شیرآلات، لوله های برق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه نما، الومینیوم نما، پنل بتنی، شیرآلات، لوله های برق	نصب پنلهای بتنی نما، دیوارچینی، کفسازی زیرزمین، عایقکاری کف طبقات، نصب دربهای زیرزمین، اجرای لوله های برق بام و طبقه سوم، نصب چارچوب پنجره ها	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲					
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر مالی)	درصد تکمیل (ناظر فنی)	در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:
۱	-	-	-	-	در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	پروژه عمرانی نوآور جهش	*	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت فناور سازان هوشمند پردازی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاده تهدیدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به تهییں کردار اعلام گردیده است.

