



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه

نام شرکت متقاضی:

فرداد سرمایه ثمین

۳ ماه دوم

۱۴۰۳/۱۲/۲۲



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید پارکینگ مکانیزه	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵۰٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰	۳۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۲,۱۱۰,۴۹۳,۷۵۰	۶۴,۲۲۰,۹۸۷,۵۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷	۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۳,۱۸۶,۹۷۴,۹۹۷	۱۱۸,۲۷۱,۹۷۴,۹۹۷		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	.	.		
درآمدهای واقعی تجمعی	.	.		



وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۲۵٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرداد سرمایه‌های ثمین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید موضوع نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

Handwritten signature

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 فرداد سرمایه تامین شماره ثبت: ۵۸۹۵۵۲	 H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۲۳۰	 مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایام نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه (آهن آلات)	۳۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۹۱ تن	ساخت اسکلت سازه	۱۸۸/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	قطعات مکانیکی و الکتریکی	۷۱/۷۰۱/۹۷۵/۰۰۰	-----	-----	-----

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ساخت پارکینگ مکانیزه- ۲۸ عدد جای پارک	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت فرداد سرمایه ثمین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 فرداد سرمایه ثمین (شماره ثبت: ۵۸۹۵۳۲)	 H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۲۲۹	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲