



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولید قطره های چشمی
مبلغ تامین مالی:

نام شرکت متقاضی:

باران سلامت فارمد

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۱۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
حداث واحد تولیدیو کلین روم جهت تولید قطره های چشمی	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	%۵۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه های واقعی تجمعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۲۵		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت داران سلامت فارمدیس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به احداث واحد تولیدی خود نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

تقاضا	عامل	نهاد مالی
شرکت فارمدیس سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۵۴۷	قانونی شماره ثبت ۳۷۳۰۵ LOPMENT FUND	شرکت توسعه سرمایه گذاری شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	دستگاه تولید قطره های چشمی	۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰ تن	خرید دستگاه و ماشین آلات به همراه تکمیل سوله و بتن ریزی آن	۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مستندات هزینه و کرد خرید تجهیزات و نقشه برداری و سایر خدمات	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	%۵۰
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	%۵۰	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	اخذات واحد تولیدی	%۲۵	%۵۰	%۵۰

تعهد شرکت

شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید:

در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود:

تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

شرکت سازنده و سازنده سلامت فارمد	عامل	نهاد مالی
تعداد ثبت ۲۰۸۹۹۶		