



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه جهت تکمیل پروژه عمرانی نوآور دانش

۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فناور سازان هوشمند پردیس

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۱۳

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
پروژه عمرانی نوآور دانش	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲۵٪	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵۶۸۸۹۰۰۰۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵۶۸۸۹۰۰۰۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۵۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۵۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۴۴۰۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۴۰۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فناوری هوشمند پردیس پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به اجرای پروژه نموده است. با توجه به برنامه عملیات ساخت صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

 <p>شرکت فناورسازان هوشمند پردیس سهامی خاص سازوبوب ۱۴۶۰</p>	 <p>عامل فناوری هوشمند پردیس شماره ثبت ۲۷۳۹</p>	<p>نهاد مالی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲</p>
--	--	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (متر مکعب)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	میلگرد بستر، وال پست، بتن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۰٪	قرارداد

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	پروژه عمرانی نوآور دانش	۰	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت فناور سازان هوشمند پردیس صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 <p>شرکت فناورسازان هوشمند پردیس استانی حادری شماره ثبت: ۱۲۶</p>	<p>عامل</p>  <p>شماره ثبت: ۷۷۳</p>	<p>نهاد مالی</p> <p>مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲</p>
---	---	---