



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآورش گازهای ارسالی به مشعل (جمع آوری و
استحصال گاز فلر)

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰ میلیارد ریال

نام شرکت متقاضی:

هیربد نیرو

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۰۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآورش گازهای ارسالی به مشعل (جمع آوری و استحصال گاز فلر)	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۵٪	۰

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۵,۷۳۱	۳۷۵,۷۳۱	۳۷۵,۷۳۱	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۵,۷۳۱	۷۱۵,۴۶۳	۱,۰۷۳,۱۹۵	
درآمدهای واقعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت هیرید نیرو پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خریداری مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	کمپرسور فشار افزایی	۵۰،۰۰۰	1	-	*

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	پرداخت قسط دوم بابت ساخت کمپرسور	مدارک و مستندات کمپرسور	.	%۷۵
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرآورش گازهای ارسالی به مشعل (جمع آوری و استحصال گاز فلر)	%۵۰	%۲۵	%۷۵

تعهد شرکت

- شرکت هیبرید نیرو صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.
- لازم به ذکر است که درآمد و فروش گاز از محل مارون ۳ فقط در فصل زمستان می باشد و در فصل بهار و تابستان درآمدی از محل فروش گاز نداریم.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
