



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولید قطره های
پزشکی

مبلغ تامین مالی:

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

باران سلامت فارمد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۷/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولید قطره های پزشکی	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت باران سلامت فارمد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به احداث واحد تولیدی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مقاصی	عامل	نهاد مالی
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد شماره ثبت ۲۰۸۳۷	سندوق توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT شماره ثبت ۲۷۳۹۶	مؤسسه سرمایه گذاری فاینک شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	دستگاه تولید قطره های چشمی	۱۳۰.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰٪	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولید قطره های پزشکی	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰ نهاد مالی (ستاد مالی)
شرکت باران سلامت فارمد	شرکت توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT	
شماره ثبت ۲۰۸۳۷		