



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ مگاوات

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نویناپیک

نام شرکت متقاضی:

کارا انرژی ایپک

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 مگاوات	1405/04/08	1406/04/08	25	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	91,148			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	91,148			
هزینه‌های واقعی	91,148			
هزینه‌های واقعی تجمعی	91,148			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	134,899			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	134,899			
درآمدهای واقعی	134,899			
درآمدهای واقعی تجمعی	134,899			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت کارا انرژی ایک پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1405/04/07 تا تاریخ 1405/07/07				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 مگاوات	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت کارا انرژی ایپک صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی