

شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص)

گزارش یافته‌های عینی

نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش تامین مالی جمعی
تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح
برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"

شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۲)

الف - گزارش یافته‌های عینی نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش
تامین مالی جمعی با نماد "نویسنرد"

(۱) الی (۳)

ب - گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی با نماد "نویسنرد"

گزارش یافته‌های عینی نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرد" به هیئت مدیره شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص)

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی

۱- هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) برای اجرای روش‌های توافقی رسیدگی نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرد" که پیوست گزارش حاضر است، می‌باشد و ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت‌های هیئت مدیره شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص)

۲- هیئت مدیره شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) تایید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند. همچنین مسئول ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع مدنظر است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

۳- روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافق شده با شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) و گزارش یافته‌هایی است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد. روش‌های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان‌بخشی نیست و بنابراین اظهارنظر یا نتیجه‌گیری اطمینان‌بخشی ارائه نمی‌شود. اگر حسابرس روش‌های رسیدگی را گسترش می‌داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می‌گردید که گزارش آنها ضرورت می‌یافت.

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

۴- حسابرس الزامات اخلاقی حرفه‌ای و استقلال را طبق مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران رعایت کرده است. حسابرس استاندارد کنترل کیفیت یک با عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست‌ها و روش‌های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه‌ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می‌برد.

محدودیت‌ها

۵- گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی پیوست، شامل وضعیت ریالی درآمدها و هزینه‌های طرح تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرد" می‌باشد که توسط هیئت مدیره شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) تنظیم و تایید شده است و با توجه به اینکه شرکت برای نگهداری حساب‌های مرتبط با طرح مذکور فاقد حسابداری جداگانه‌ای است و گزارش ارائه شده از سوی هیئت مدیره، صرفاً تنها بخشی از عملکرد اصلی شرکت می‌باشد، این موسسه قادر به تفکیک درآمدها و هزینه‌های مرتبط با طرح فوق از کل عملکرد شرکت نمی‌باشد و لذا بررسی‌های این موسسه محدود به اطلاعات استخراجی از سوابق و شواهد ارائه شده از سوی شرکت می‌باشد.

روش‌ها و یافته‌ها

۶- حسابرس نسبت به اطلاعات مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند" روش‌های منعکس در جدول زیر را که در مورد آنها با شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) توافق شده است، اجرا کرده و یافته‌های حاصل از اجرای این روش‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت مذکور در بند ۵، به شرح جدول ذیل است:

ردیف	روش‌ها	یافته‌ها
۱	تطبیق مبالغ درآمدها و هزینه‌های مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، با قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۷۹-۱۱۳۰/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ و پیوست‌های آن.	مبالغ درآمدها و هزینه‌های مندرج در طرح تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی با قرارداد یاد شده و پیوست‌های آن، مطابقت داده شد و به موردی حاکی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۲	تطبیق درآمدهای مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، با صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص).	درآمدهای طرح تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی با صورتحساب‌های فروش ارائه شده توسط شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) جمعاً به مبلغ ۱۹۵,۷۵۰ میلیون ریال، مطابقت داده شد و به موردی حاکی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.
۳	تطبیق هزینه‌های مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، با صورتحساب‌های خرید و مستندات ارائه شده توسط شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص).	هزینه‌های طرح تامین سرمایه در گردش برای هوشمندسازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا با نماد "نویسنرند"، مندرج در گزارش دوره‌ای تامین مالی جمعی با صورتحساب‌های خرید ارائه شده توسط شرکت ساختمانی و تاسیساتی سرند گلوبال (سهامی خاص) جمعاً به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال، مطابقت داده شد و به موردی حاکی از عدم انطباق برخورد نگردیده است.

۲۵ مهر ۱۴۰۵


مؤسسه حسابرسی برآیند (حسابداران رسمی)

عبدالاحد عباسی

حامد احمدیان

(۹۸۲۶۷۰)

(۹۸۲۶۶۴)



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینسرن

نام شرکت متقاضی:

ساختمانی و تاسیساتی سرنند گلوبال

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۷/۱۰



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	%۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵	%۲۵	%۲۵	%۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵	%۵۰	%۷۵	%۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سرند گلوبال پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز و هزینه دستمزد نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت ساختمانی و تأسیساتی سرند گلوبال شماره حساب خاص		



هزینه کرد بابت ثبت سفارشی ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز و دستمزد	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	—	خرید، تهیه، جابه جایی مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسکا	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش برای هوشمند سازی تدارکات مصالح برای اجرای پروژه توسکا	%۷۵	%۷۵	%۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت سرند گلوبال صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
شرکت سازه‌های و تاسیساتی سرند گلوبال تهیه شده ۱۳۹۸		

