



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولد قطره های چشمی

نام شرکت متقاضی:

باران سلامت فارمد

امضاء: 
شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۱/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
احداث واحد تولیدی و کلین روم جهت تولد قطره های چشمی	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	%۲۵	.

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰			
هزینه های واقعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰			
هزینه های واقعی تجمعی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰			
درآمدهای واقعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۲۰۸۳۷

مشاور سرمایه گذاری
فراز آینده نوآوری تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	دستگاه تولید قطره های چسبی	۸۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰ تن	نقشه برداری و خدمات مشاوره	۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مستندات هزینه کرد خرید تجهیزات و نقشه برداری و سایر خدمات	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	احداث واحد تولیدی	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت باران سلامت فارمد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



Handwritten signature in blue ink.

