



صندوق توسعه
فناوری های نوین


گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

احداث پست 66/20 دیلم بوشهر


نام شرکت متقاضی:

شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور



3 ماه اول

403/11/ 16



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه


عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
طراحی، تامین تجهیزات نصب تست و راه اندازی 66/20	1403/5/16	1404/05/16	25%	0

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	110,298,000,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	110,298,000,000			
هزینه‌های واقعی	117,400,000,000			
هزینه‌های واقعی تجمعی	117,400,000,000			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	122,949,000,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	122,949,000,000			
درآمدهای واقعی	130,000,000,000			
درآمدهای واقعی تجمعی	130,000,000,000			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%			



Handwritten signature in blue ink.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مرحله 1	75/500/000/000	20 تن	نصب تجهیزات در محل پست	130/000/000/000

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ 1403/05/15 تا تاریخ 1403/08/02				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات		25%
2	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	25%	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:



عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	احداث پست 66/20 دیلم بوشهر	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت فنی مهندسی یکتا نیروی خاور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
 - در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود.
 - تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر شمولی ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (شهرهای خاص)
- محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت



Handwritten signature

