



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی

مبلغ تأمین مالی:

150,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینادری

نام شرکت متقاضی:

آذر تحلیل ایرانیان

3 ماه چهارم

140/06/19

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
توسعه زنجیره تامین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	1404/06/15	1405/06/15	100%	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	223,900,750,000	223,900,750,000	223,900,750,000	223,900,750,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	223,900,750,000	447,801,500,000	671,702,250,000	895,603,000,000
هزینه‌های واقعی	224,000,000,000	228,000,000,000	224,000,000,000	224,000,000,000
هزینه‌های واقعی تجمعی	224,000,000,000	452,000,000,000	676,000,000,000	900,000,000,000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	247,500,000,000	247,500,000,000	247,500,000,000	247,500,000,000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	47,500,000,000	495,000,000,000	742,500,000,000	990,000,000,000
درآمدهای واقعی	240,000,000,000	237,000,000,000	240,000,000,000	240,000,000,000
درآمدهای واقعی تجمعی	240,000,000,000	447,000,000,000	687,000,000,000	927,000,000,000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آذر تحلیل ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	خرید تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی	224.000.000.000	-	خرید مواد اولیه	فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1404/03/15 تا تاریخ 1405/06/15				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	توسعه زنجیره تأمین و شبکه لجستیک تجهیزات الکترونیک و ارتباطی	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت آذر تحلیل ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

