



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

تأیید شد
شماره ۵۰۰

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF

نام شرکت متقاضی:

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه اول
تأیید شد

۱۴۰۳/۰۸/۲۷



زرباف یزد

شرکت سهامی خاص: حاج علی اصغر نخکش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۵٪	*

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۱۹۹,۹۹۲,۵۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۱۹۹,۹۹۲,۵۰۰		
هزینه‌های واقعی	۱۶۵,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶۵,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰		
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵,۴۶۲,۵۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵,۴۶۲,۵۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۷٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۷٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید گرانول و مستر بیج های مورد نیاز خود جهت تولید نخ پروپیلن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳

Email: yazdzarbafe@gmail.com

Website: www.zarbafe Yazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۴-۳۵۲۷۹۹۹۰ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)



زرباف یزد

شرکت سهامی خاص: حاج علی اصغر خکش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۱۱۱,۸۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۱ تن	خرید گرانول و مستریج	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش و خرید گرانول و مستریج	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵%
۲	تولید نخ	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	۲۵%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ BCF پروپیلن	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مهر و امضا شرکت

زرباف یزد

مهر و امضا شرکت

مسئول سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳
(سهامی خاص)

Email: yazdzarba@gmail.com

Website: www.zarbafyazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۰ فکس: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۶