صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم مواد شوینده

نماد:نوینیاور

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های شوینده	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۷۵	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳،۱۱۵،۳۹۵،۷۶۳	۲۱۴،۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۴،۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳،۱۱۵،۳۹۵،۷۶۳	۲۲۷،۵۱۱،۳۹۵،۷۶۳	۴۴۱،۹۰۷،۳۹۵،۷۶۳	
هزینه‌های واقعی	۱۳،۱۱۵،۳۹۵،۷۶۳	۲۲۷،۵۱۱،۳۹۵،۷۶۳	۲۲۷،۵۱۱،۳۹۵،۷۶۳	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۳،۱۱۵،۳۹۵،۷۶۳	۲۴۰،۶۲۶،۷۹۱،۵۲۶	۴۶۸،۱۳۸،۱۸۷،۲۸۹	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵،۶۱۶،۴۰۰،۰۰۰	۹۶۸،۶۹۶،۴۰۰،۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۲,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۵،۶۱۶،۴۰۰،۰۰۰	۹۶۸،۶۹۶،۴۰۰،۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فرآور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید مولتی آنزیم ۵ گرانول سفید نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فانتک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸	صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۳۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	

Bonda Faravar Developement
توسعه بن‌دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹
Biofuenes

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۲۲۷،۵۱۱،۳۹۵،۷۶۳	–	مولتی آنزیم ۵ گرانول سفید	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم شوینده	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فرآور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نماد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	صندوق توسعه فناوری‌های نوین شماره ثبت ۴۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	

Bonda Faravar Developement
توسعه بن‌دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹
Bioluence